



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 887605/2019	Nº SICONV 004036/2019	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipiapl de Itamaracá	APELIDO EMPREENDIMENTO Centro Cultural	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro Cultural
-----------------------------------	---------------------------------	--	--	---

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	Serviços Preliminares	3.201,45	% Período:	100,00%											
1.1.	Serviços Iniciais	3.201,45	% Período:	100,00%											
2.	Serviço de Infraestrutura	85.278,79	% Período:	100,00%											
2.1.	Serviço de Infraestrutura	85.278,79	% Período:	100,00%											
3.	Serviço de Supreestrutura	244.611,78	% Período:	14,39%	85,61%										
3.1.	Serviço de Supreestrutura	244.611,78	% Período:	14,39%	85,61%										
4.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO hidrosanitaria	8.763,63	% Período:			100,00%									
4.1.	Histalações Hhidrosanitaria	8.763,63	% Período:			100,00%									
5.	INTALAÇÕES ELETRICAS	10.131,95	% Período:			100,00%									
5.1.	Instalações eletricas	10.131,95	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 426.336,45															
				%:	29,01%	49,12%	4,43%	17,44%							
				Repasso:	119.519,44	202.367,71	18.259,95	71.847,83							
				Contrapartida:	4.160,47	7.044,40	635,63	2.501,02							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	123.679,91	209.412,11	18.895,58	74.348,85							
				%:	29,01%	78,13%	82,56%	100,00%							
				Repasso:	119.519,44	321.887,15	340.147,10	411.994,93							
				Contrapartida:	4.160,47	11.204,87	11.840,50	14.341,52							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	123.679,91	333.092,02	351.987,60	426.336,45							

Itamaracá/PR

Local

quinta-feira, 15 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **Milayne Gonçalves Franco**

CREA/CAU: 176167/D

ART/RRT: 1720213468895